PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO

Spisany dnia **22.12.2025** dla robót budowlanych w ramach inwestycji:
Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012" oraz
Modernizacja boiska tenisowego wraz z zagospodarowaniem w miejscowości Brzostek – II CZĘŚCI ZAMÓWIENIA pn. Modernizacja boiska tenisowego wraz z zagospodarowaniem w miejscowości Brzostek

Komisja w składzie:

1. Łukasz Pilch - Zastępca Burmistrza
2. Rafał Niemiec - Kierownik Referatu Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego
3. Ewa Czyż - Urząd Miejski Brzostek
4. Magdalena Kozłowska – kierownik OSiR Brzostek

Przy współudziale:

5. Grzegorz Ludwicki - Wykonawca
6. Iga Grzesik - Koordynator Wykonawcy

Komisja w powyższym składzie dokonała przeglądu i odbioru prac polegających na:

Modernizacji boiska tenisowego wraz z zagospodarowaniem w miejscowości Brzostek

A. **Zakres prac obejmuje:** Wykonanie nawierzchni EPDM

- Usuniecie istniejącej nawierzchni z syntetycznej kortu - 671,03 m2
- Usunięcie istniejących tulei osadczych słupków siatki kortu - 2 szt.
- Montaż nowych tulei osadczych słupków siatki kortu – 2 szt.
- Wyrównanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy - 671,06m2
  - Wykonanie warstwy ET gr 30mm z granulatu gumowego i żwiru kwarcowego, połączonego lepiszczem poliuretanowym, układanej mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych - 671,06m2
  - Na przygotowanej warstwie ET ułożenie bazy w formie maty gumowej wykonanej z mieszaniny granulatu SBR oraz lepiszcza poliuretanowego o grubości 8mm układanej mechanicznie bezspoinowo przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych – 671,06m2
  - Wykonanie warstwy użytkowej systemu poliuretanowego z mieszaniny granulatu EPDM z produkcji pierwotnej oraz lepiszcza poliuretanowego o grubości 8mm układanej mechanicznie bezspoinowo przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych – 671,06m2
  - Wymalowanie linii wydzielających boisko do tenisa. Linie boiska w kolorze białym malowane specjalną farbą poliuretanową

B). Wykonanie okablowania kamer monitoringu i nagłośnienia

- Do wykonania okablowania kamer monitoringu projektuje się skrętkę UTP klasy 6. Skrętka musi być dedykowana do ułożenia w ziemi. Łączna długość skrętki wynosi 135mb.

- Do zasilania głośników projektuje się przewód - miedz OFC; żyła 2 x 1,5 mm kw.; do zastosowań estradowych i techniki 100V o łącznej długości 135mb.

Prace dodatkowe:

- Rozebranie obrzeży 8x30 cm na ławie betonowej – 44m
- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km, utylizacja gruzu z ławy betonowej – 1,320 m^3
- Ława pod obrzeża betonowa zwykła – 1,320 m^3
- Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej z wypełnieniem spoin piaskiem – montaż obrzeży z odzysku – 44 m
- Odwodnienie liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego – demontaż odwodnienia ACO – 13,0 m
- Odwodnienie liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego – ponowny montaż odwodnienia ACO – 13,0 m
- Podbudowa z kruszyw łamanych – warstwa dolna dodatek za każdy 1 cm – podniesienie i wyrównanie istniejącej podbudowy boiska – 230,00 m^2
- Kolumny głośnikowe ZGK 100-8/120-537- dodatek za zastosowanie kolumny zamiast głośnika tubowego – 2 szt.

Prace wykonane zostały przez: **GB Technology Sp. z o.o. ul. Dewońska 22 26-052 Szewce**

Komisja stwierdza, że zgodnie z umową z dnia 14.10.2025 r. oraz Aneksem nr 1 z dnia 24.11 2025 i Aneksem nr 2 z dnia 15.12.2025 Wykonawca wykonał wyżej wymieniony zakres robót.

Ustalenia komisji dotyczące odbioru robót :

Wartość prac remontowych w kwocie brutto wynosi : **300 947,47 zł** (słownie: trzysta tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem złotych 47/100).

Zakres robót został wykonany w terminie od 14.10.2025 r do 19.12.2025 r.

Jakość robót dobra.

Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na okres zgodny z zapisem umowy tzn. 84 miesięcy.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

Podpisy Komisji :

ZASTĘPCA BURMISTRZA

1. mgr inż. Łukasz Pilch .....

2. .....

3. .....

KIEROWNIK
Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Brzostku

4. mgr Magdalena Kuźmińska .....

5. .....

GB Technology Sp. z o.o.
ul. Dewońska 22, 26-052 Szewce
NIP: 9592046471 REGON: 389989972
KRS: 0000922576

6. .....